



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES**

REF.: APRUEBA ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN Y CASSETAS SANITARIAS, ANTUCO", CÓDIGO BIP NRO. 30103179-0.

ANTUCO, 15 ENE 2019

00280

DECRETO ALCALDICIO N°

VISTOS:

Decreto Alcaldicio N° 10576/19.12.2018, que aprueba Acta de Recepción Definitiva de fecha 12 de diciembre de 2018, sin observaciones. Decreto Alcaldicio N° 7317/20.10.2017, que aprueba Acta de Recepción Provisoria, sin observaciones. Decreto Alcaldicio N° 163/04.04.2014, que adjudica Licitación Pública ID Nro. 4027-134-LP13, a Constructora Figuz S.A., la ejecución de las obras civiles del proyecto, como único oferente, cumpliendo con los requisitos establecidos en bases de licitación. Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, publicada con fecha 05 de diciembre de 1986, en Diario Oficial de la República. Ley N° 18.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, y Decreto Supremo N° 250, que aprueba reglamento de la Ley, publicada con fecha 24 de septiembre de 2004, en Diario Oficial de la República. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

Que, habiéndose cumplido con lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales, es procedente cerrar administrativamente el proyecto, mediante firma de Acta de Liquidación de Contrato, que valida que no existen saldos pendientes respecto a la obra.

DECRETO:

1.- **APRUÉBASE** en todas sus partes Acta de Liquidación Final de Contrato de fecha 08 de enero de 2019, suscrito entre la Municipalidad de Antuco, Rut N° 69.250.900-5, y Constructora FIGUZ S.A., RUT Nro. 77.617.000-3, relacionado con la ejecución de proyecto de urbanización sanitaria denominado "Construcción Obras de Urbanización y Casetas Sanitarias, Antuco", financiado por Gobierno Regional del Bio Bio, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

2. **DÉJESE** constancia de que no quedan saldos pendientes a favor o en contra de la empresa contratista, cumpliendo con periodo de garantía, por concepto de "La Correcta Ejecución de las Obras".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



**LUIS GERARDO OSORIO JARA
SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL JALIL ABUTER LEÓN
ALCALDE**

MJAL/LOJ/PPV/EBG/ETM/fra
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal (SECMUN)
- Dirección de Administración y Finanzas (DAF)
- Departamento de Obras (DOM)
- Archivo.



ANTUCO, 08 de enero de 2019.

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

Proyecto FNDR
"Construcción Obras de Urbanización y Casetas Sanitarias, Antuco"
Código BIP NRO. 30103179-0

NATURALEZA DEL CONTRATO : Licitación Pública ID N° 4027-134-LP13
CONTRATISTA : Construcciones FIGUZ S.A.
RUT : 77.617.000-3
DECRETO ADJUDICACIÓN : N° 163/04.04.2014
DECRETO RECEPCIÓN FINAL : N° 10576/19.12.2018, que aprueba recepción definitiva.
APROBACIÓN PROYECTO : Decreto Alcaldicio N° 398/16.10.2013, que aprueba convenio de transferencia, por la suma M\$ 4.701.501.- (cuatro mil setecientos un millones quinientos un mil pesos).

MONTOS M\$ APROBADOS CORE CERT. N°	MONTOS M\$ EXTRAS AUTORIZADOS OF.ORD. N°	MONTOS M\$ EXTRAS AUTORIZADOS OF.ORD. N°	MONTOS M\$ EXTRAS AUTORIZADOS CERT. N°	MONTOS M\$ EXTRAS AUTORIZADOS OF.ORD. N°
3831/02.07.2013	3335/08.09.2015	1732/17.05.2016	5072/020/20.10.2016	1644/31.05.2017
CONTRATO	ANEXO I	ANEXO II	ANEXO III	ANEXO IV
4.810.282	378.577	102.451	689.452	68.740

APORTE MUNICIPAL : \$ 0.-
MONTO DEL CONTRATO : M\$ 6.049.502.-
ESTADO DE PAGO : 36

Estado de Pago	Mes	Avance Programado	Avance Acumulado	Factura	Monto \$
1	Mayo 2014	0%	5,78%	534/05.06.2014	278.209.368
2	Junio 2014	2,00%	6,72%	539/09.07.2014	45.144.416
3	Julio 2014	3,00%	8,01%	558/13.08.2014	61.892.454
4	Agosto 2014	3,00%	9,50%	006/12.09.2014	71.571.925
5	Septiembre 2014	2,00%	11,84%	015/09.10.2014	112.664.498
6	Octubre 2014	3,00%	14,75%	023/07.11.2014	140.246.108
7	Noviembre 2014	3,00%	21,60%	035/05.12.2014 036/05.12.2014	329.453.176
8	Diciembre 2014	3,00%	24,35%	043/15.01.2015	132.246.231
9	Enero 2015	4,00%	28,04%	052/16.02.2015	177.184.964
10	Febrero 2015	7,00%	33,06%	057/18.03.2015	241.631.345
11	Marzo 2015	5,00%	34,00%	060/17.04.2015	285.627.712
12	Abril 2015	5,00%	43,14%	064/19.05.2015	199.456.555
13	Mayo 2015	6,00%	46,27%	067/16.06.2015	150.254.896
No EP	Junio 2015	No EP	No EP	No Presentaron EP	0
14	Julio 2015	4,00%	47,96%	077/10.08.2014	81.390.615
15	Agosto 2015	6,00%	48,97%	082/22.09.2015	48.808.436
16	Septiembre 2015	6,00%	51,47%	086/20.10.2015	120.241.332
17	Octubre 2015	7,00%	55,55%	088/10.11.2015	195.909.479
18	Noviembre 2015	5,00%	56,79%	090/04.12.2015	274.699.616
19	Diciembre 2015	5,00%	61,72%	101/06.01.2016	255.886.290
20	Enero 2016	5,00%	67,21%	107/04.02.2016	285.029.823
21	Febrero 2016	5,00%	70,98%	112/08.03.2016	195.458.635
22	Marzo 2016	5,00%	75,05%	120/12.04.2016	211.013.275
23	Abril 2016	4,00%	78,59%	123/10.05.2016	184.013.886
24	Mayo 2016	4,00%	81,94%	130/15.06.2016	257.855.897

Municipalidad de Antuco - Calixto Padilla N° 155 - Fono (43) 2633209
direcciondeobras@municipalidadantuco.cl





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES**

Estado de Pago	Mes	Avance Programado	Avance Acumulado	Factura	Monto \$
25	Junio 2016	3,00%	85,24%	134/19.07.2016	174.323.432
26	Julio 2016	4,00%	88,30%	136/12.08.2016	161.908.575
27	Agosto 2016	4,00%	91,18%	143/12.09.2016	152.472.386
28	Septiembre 2016	4,00%	94,03%	147/05.10.2016	151.067.463
29	Octubre 2016	2,00%	95,00%	158/15.11.2016	51.026.764
No EP	Noviembre 2016	0,00%	0,00%	No Presentaron EP	-
No EP	Diciembre 2016	0,00%	0,00%	No Presentaron EP	-
30	Enero 2017	2,00%	86,48%	173/22.02.2017	145.513.854
31	Febrero 2017	2,00%	89,49%	180/23.03.2017	180.022.407
32	Marzo 2017	2,00%	91,92%	185/18.04.2017	145.531.512
33	Abril 2017	2,00%	94,04%	188/11.05.2017	126.547.665
34	Mayo 2017	2,00%	95,00%	193/13.06.2017	57.418.042
No EP	Julio 2017	0,00%	0,00%	No Presentaron EP	-
No EP	Agosto 2017	0,00%	0,00%	No Presentaron EP	-
No EP	Septiembre 2017	0,00%	0,00%	No Presentaron EP	-
36	Octubre 2017	5,00%	100,00%	557/13.10.2017	302.475.774
Total					6.049.500.349

MODIFICACIÓN DE OBRAS
REAJUSTES
GARANTÍA

: 4.
: No hubo.
: Boleta de Garantía Nro. 2187282/14.11.2017, del Banco Santander, por "La Correcta Ejecución de las Obras", correspondiente al 5% del valor de Contrato.

	Periodo Vigencia	Inicio	Término	Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato 10%
Contrato Inicial	1.402	25-05-2014	27-03-2018	\$ 481.028.160
I Anexo de Contrato	829	23-10-2015	29-01-2018	\$ 40.000.000
II Anexo de Contrato	700	26-04-2016	27-03-2018	\$ 10.300.000
III Anexo de Contrato	420	31-01-2017	27-03-2018	\$ 76.000.000
IV Anexo de Contrato	285	15-06-2017	27-03-2018	\$ 6.873.900
Total \$				\$ 607.328.160

PLAZO LEGAL

: 1325 días corridos.

Contrato	Inicio	Término	Plazo
Contrato Inicial	13.05.2014	11.04.2016	700
1er Anexo de Contrato	12.04.2016	08.10.2016	180
2do Anexo de Contrato	09.10.2016	31.01.2017	115
3er Anexo de Contrato	01.02.2017	30.07.2017	180
4to Anexo de Contrato	31.07.2017	27.12.2017	150
Total Plazo			1325

DÍAS DE MULTA : No hubo.
MONTA MULTA : No hubo.
FECHA INICIO PLAZO LEGAL : 13.05.2014.
FECHA DE TÉRMINO TEÓRICO : 27.12.2017.
FECHA DE TÉRMINO REAL : 19.10.2017.
FECHA RECEPCIÓN PROVISORIA : 19.10.2017.

Municipalidad de Antuco – Calixto Padilla N° 155 – Fono (43) 2633209
dirección@obras@municipalidadantuco.cl



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES**



PLAZO ADICIONAL

: 20 días corridos, 1er proceso de recepción con observaciones.

	Plazo / Dias Corridos	Inicio	Término
Contrato	1255	13-05-2014	19-10-2017
Recepción Provisoria	365	19-10-2017	19-10-2018
Recepción Definitiva Con Observaciones	33	19-10-2018	21-11-2018
Recepción Definitiva Sin Observaciones	20	22-11-2018	12-12-2018

CONCLUSIÓN: SE PROCEDE APROBAR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN FINAL, QUE PONE TÉRMINO AL CONTRATO, DE COMÚN ACUERDO, NO QUEDANDO SALDOS PENDIENTES A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRATISTA.


MIGUEL JALIL ABUTER LEÓN
ALCALDE
COMUNA DE ANTUCO


JOSÉ FLORENCIO RICA TOLEDO
REPRESENTANTE LEGAL FIGUZ S.A.
RUT NRO. 77.617.000-3


LUIS GERARDO OSORIO JARA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

C.c/Archivo.-